



Obec Bezděkov nad Metují

Zastupitelstvo obce



ZÁPIS

Z 3. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE BEZDĚKOV NAD METUJÍ

V ROCE 2022

konaného dne **15. 6. 2022** od 14.00 hodin na Obecním úřadě č.p. 164

---

**Přítomni:** Mgr. Miroslav Maroul, Martin Jirmann, Ing. Věra Bílková, Martin Moravec, Pavel Jansa, Eva Gennertová, Jana Tošovská, Lukáš Němec  
**8 členů zastupitelstva - ZO je usnášení schopné**

**Omluveni:** Lukáš Petříček

**Zapisovatelka:** Jana Košová,

**Ověřovatelé zápisu:** Martin Moravec, Jana Tošovská

**Veřejnost:** 2 občané

---

### **I. Volba ověřovatelů zápisu**

Navržení ověřovatelé: Martin Moravec, Jana Tošovská

#### **Usnesení č. 01/03/2022**

Zastupitelstvo obce schvaluje navržené ověřovatele zápisu.

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 2

**Usnesení bylo přijato.**

---

### **II. Kontrola plnění bodů zápisu z 2. zasedání ZO v roce 2022 konaného dne 26. 5. 2022**

Přijatá usnesení jsou splněna nebo rozpracována.

---

### III. Program zasedání (návrh):

#### Body k usnesení:

1. **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, se společností EUROVIA CS, a. s.**
2. **Upřesnění technologických postupů a stanovení ploch pro specifikaci záruk „Opravy místních komunikací v Bezděkově nad Metují“**
3. **Žádost o mimořádnou dotaci KHK na akci: „Opravy místních komunikací v Bezděkově nad Metují“**

#### Usnesení č. 02/03/2022

Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program.

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

**Usnesení bylo přijato.**

---

### IV. Vlastní jednání

#### Body k usnesení:

#### 1. **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, se společností EUROVIA CS, a. s.**

- S Eurovií CS, a. s., IČO 45274924 se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle (Praha 4), 140 00 Praha byla dne 23. 9. 2021 uzavřena Smlouva o dílo na realizaci díla „Opravy místních komunikací v Bezděkově nad Metují“
- Dodatek mění:
  - cenu za dílo z 12.960.395,22 na 13.803.945,84 Kč včetně DPH rozdíl je 843.550,62 Kč včetně DPH (důvodem je vyhodnocení tlakových zkoušek podloží a nutné směně skladby pro zajištění únosnosti budoucí komunikace.
  - dobu plnění – změny v projektové dokumentaci a projednávání těchto změn s dodavatelem a poskytovatelem dotace tak zpozdili začátek stavebních prací a dodatkem je určena konečná doba dokončení díla na 31. 10. 2022.

#### Usnesení č. 03/03/2022

Zastupitelstvo obce schvaluje předložený Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci díla „Opravy místních komunikací v Bezděkově nad Metují, navýšení ceny díla o Kč 843.550,62 včetně DPH a zpřesnění termínu dokončení díla do 31. 10. 2022.

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

**Usnesení bylo přijato.**

---

## **2. Upřesnění technologických postupů a stanovení ploch pro specifikaci záruk „Opravy místních komunikací v Bezděkově nad Metují“**

- Stavební dílo: „Opravy místních komunikací v Bezděkově nad Metují“ je prováděno dvěma různými dodavateli (BSS Broumov, Eurovia CS, a.s.), dle VŘ,
- prováděné úpravy MK probíhají v prostoru stejného staveniště v součinnosti uvedených dodavatelů,
- pro vzájemnou koordinaci prací technologických postupů a upřesnění (stanovení) lokalizace poskytnutých záruk pro oba dodavatele je nutné toto projednat a sjednaný výsledek potvrdit, např. vzájemnou písemnou dohodou.

### **Usnesení č. 04/03/2022**

ZO pověřuje starostu obce k projednání a případnému uzavření písemné dohody o koordinaci prací, technologických postupů a lokalizaci poskytnutých záruk na akci „Opravy místních komunikací v Bezděkově nad Metují“, a to s dodavateli díla: BSS, spol. s.r.o. a Eurovia CS, a.s..

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

**Usnesení bylo přijato.**

## **3. Žádost o mimořádnou dotaci KHK na akci: „Opravy místních komunikací v Bezděkově nad Metují“**

- Na základě navýšení ceny díla „Opravy místních komunikací v Bezděkově nad Metují“ o Kč 843.550,62, viz usnesení číslo: 03/03/2022 tohoto zápisu a tím o výrazný zásah do rozpočtu obce je navrženo, aby obec požádala KHK o mimořádnou dotaci ve výši navýšení dodatku.

### **Usnesení č. 05/03/2022**

ZO souhlasí s podáním žádosti o mimořádnou dotaci poskytnutou Královéhradeckým krajem ve výši Kč 843.550,62 včetně DPH, což je navýšení vyvolané nutnými konstrukčními změnami díla „Opravy místních komunikací v Bezděkově nad Metují“.

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

**Usnesení bylo přijato.**

**Body informativní a na vědomí:**

1. -

**Volná diskuze:**

-

Veřejné zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 14<sup>27</sup>.

.....  
Martin Moravec  
1. ověřovatel

.....  
Jana Tošovská  
2. ověřovatel

.....  
Jana Košová  
zapisovatelka

.....  
Mgr. Miroslav Maroul  
starosta obce